



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo



Dependencia INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Sub-dependencia

Oficina SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

No. de oficio IIFEEM/DG/SP/872/2017

Expediente

Asunto: EL QUE SE INDICA

“2017, Año del Centenario de la Constitución y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”

Morelia, Michoacán; Abril 3 de 2017.

Mtro. Santiago Rojas Guerrero
Director General del Instituto Tecnológico
Superior P'urhépecha
Presente.


Con fundamento en los artículos 5º, fracción II y 10º del Decreto Administrativo que crea el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo; 2º y 6º del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo; y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del Acuerdo de Colaboración Interinstitucional celebrado entre ese Plantel y este Instituto a mi cargo, sírvase encontrar Informe del avance de la obra “Construcción de la primera etapa de Laboratorio Básico Multifuncional”.

META	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO BÁSICO MULTIFUNCIONAL
PLANTEL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHÉPECHA
CONTRATO	LO-916048998-E76/C-072/2016
EMPRESA	AVANCE, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO	\$5,818,645.75
IMPORTE EJERCIDO	\$3,835,766.59
AVANCE FINANCIERO	66%
AVANCE FÍSICO	90%

Lo anterior, para su conocimiento y expediente.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente


Arq. María Guadalupe Díaz Chagolla
Directora General Infraestructura Física
Educativa del Estado
de Michoacán

C.c.p.- Minutario

Elaboró: PARA FUENTES TORRES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO
Supervisó: MTRO. ALFONSO VARGAS GUERRERO, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA