



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo



Dependencia INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Sub-dependencia

Oficina SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

No. de oficio IIFEEM/DG/SP/1572/2017

Expediente

Asunto: EL QUE SE INDICA

"2017, Año del Centenario de la Constitución y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo"

Morelia, Michoacán; Junio 14 de 2017.

Mtro. Santiago Rojas Guerrero
Director General del Instituto Tecnológico
Superior P'urhépecha
Presente.

Con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 10° del Decreto Administrativo que crea el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo; 2° y 6° del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo; y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del Acuerdo de Colaboración Interinstitucional celebrado entre ese Plantele y este Instituto a mi cargo, sírvase encontrar Informe del avance de la obra **"Construcción de la primera etapa de Laboratorio Básico Multifuncional"**.

META	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO BÁSICO MULTIFUNCIONAL
PLANTELE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHÉPECHA
CONTRATO	LO-916048998-E76/C-072/2016
EMPRESA	AVANCE, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO	\$5,818,645.75
IMPORTE EJERCIDO	\$3,835,766.59
AVANCE FINANCIERO	66%
AVANCE FÍSICO	98%
OBSERVACIÓN	LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO BÁSICO MULTIFUNCIONAL ESTÁ AL 100%, LA TERMINACIÓN DEL MISMO QUE CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO PARA ADECUAR EL PROYECTO Y TERMINACIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS REPORTA UN AVANCE DEL 90%

Lo anterior, para su conocimiento y expediente.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Guadalupe
Arq. María Guadalupe Díaz Chagolla
Directora General

Instituto de la
Infraestructura Física
Educativa del Estado
de Michoacán

C.c.p.- Minutario

Elaboró:
Supervisó:

SARA FUENTES TORRES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO
MTRQ ALFONSO VARGAS GUERRERO, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA